

CREATON SOLAR PV KIT

MONTAGEPROTOKOLL

Für den beim Versorgungsnetzbetreiber eingetragenen Elektrofachbetrieb, der die elektrischen Anschlüsse an das Stromnetz und den Hauptpotentialausgleich durchführt.

Kontaktdaten Verarbeiter

Firma

Name / Vorname

Straße / Hausnummer

PLZ / Ort / Land

Telefon

E-Mail

Funktion Interessent

Dachdecker Zimmermann
Sonstiges (bitte beschreiben):

Informationen Baustelle

Anlagenbetreiber: Firma

Name / Vorname

Straße / Hausnummer

PLZ / Ort / Land


Telefon

E-Mail


Informationen PV Anlage

Bitte **Lage der PV Anlage** (Felder) und **Stelle, an der die Kabel ins Gebäude geführt wurden**, hier eindeutig eintragen oder entsprechende/n Skizze / Zeichnung / Plan des Daches beilegen.


Satteldach



Pulldach



Walmdach / Zeltdach



Dachseite PV
Anlage
(Himmelsrichtung)

Anzahl PV Modul
Felder
(max. 3 Stück)

Bitte nachfolgende Angaben vollständig bearbeiten

Die Unterkonstruktion, insbesondere die Anker, der PV Anlage wurde/n gemäß Verlegeanleitung und Montageplan angebracht.

Die Montageschienen der PV Module wurde/n gemäß Verlegeanleitung und Montageplan angeschraubt.

Die Potentialausgleichsleitung/en wurde/n gemäß Verlegeanleitung an allen Montageschienen der PV Module mittels Systemklemmen angeklemt.

Alle Elektrokabel wurden fest, mittels überkreuz montierten UV und witterungsbeständigen Kabelbindern an den Montageschienen der PV Module fixiert.

Die Lage der Elektrokabel wurde auf scharfe Kanten kontrolliert und ggf. entsprechend geschützt.

Die Mikro-Wechselrichter wurden gemäß Verlegeanleitung angeschlossen. Beim Einstecken aller Systemstecker war das Geräusch der Verriegelung ("klicken") zu hören. Alle Mikro-Wechselrichter haben den Anschluß durch "blinken" ihrer LED quittiert.

Die Etiketten mit den Seriennummern der Mikro-Wechselrichter wurden auf die entsprechenden Stellen im Installationsplan aufgeklebt (Anlage zum Montageprotokoll).

Die PV Module wurden gemäß Verlegeanleitung und Montageplan mittels Montageklemmen an den Montageschienen angebracht. Der feste Sitz aller Montageklemmen wurde anschließend kontrolliert.

Die Elektrokabel wurden gemäß bauseitiger Vorgabe ins Gebäude geführt.

Die Hersteller-Dokumentationen und Montagevorschriften wurden beachtet.

Hiermit wird die Richtigkeit der Angaben in diesem Montageprotokoll bestätigt.

Ort

Datum

Firmenstempel und Unterschrift

Name in Druckbuchstaben

Anlage zum Montageprotokoll

Installationsplan

Bitte nachfolgende die **Aufkleber mit den Seriennummern der Mikro-Wechselrichter** gemäß ihrer Lage im Modulfeld aufkleben
(oben = firstseitig / unten = traufseitig)

		Modulfeld 1				links		rechts	
Spalten	Zeilen	1	2	3	4	5	6		
1									
2									
3									
4									

		Modulfeld 2				links		rechts	
Spalten	Zeilen	1	2	3	4	5	6		
1									
2									
3									
4									

Modulfeld 3		links				rechts	
		Spalten Zeilen	1	2	3	4	5
1							
2							
3							
4							

Bitte nachfolgend die Aufkleber mit den Seriennummern des Q-Relais / Envoy und der jeweiligen AC-Batterie aufkleben.

Q-Relais	
Envoy	

AC-Batterie		
-------------	--	--